

Instalacje Elektryczne Marcin Czernek 42-431 Zawiercie ul.Siewierska 100	PROTOKÓŁ Nr.1/2018 sprawdzenia skuteczności ochrony p.-porażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania z dnia 30. 05. 2018.	Data		
		11	6	2018
Zleceniodawca: Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Zawierciu				
Obiekt: Przedszkole nr 4 w Zawierciu, ul. Gałczyńskiego 3.				
Typ sieci: TN-C; TN-C-S; Uo=230 VAC; UL=50V; ta=0,4 sek.				

TABELA WYNIKÓW

Lp.	Lokalizacja urządzenia- oznaczenie na rysunku	Nazwa badanego urządzenia	Typ zabezpieczenia	I _{bezp.} (A)	n*I _{bezp.} (A)	Oporność pętli zwarciowej (Ω)		Zapewnia skuteczność zerowania tak-nie
						zmierzona	dopuszczalna	
Pietro								
1	Bawialnia na piętrze/1	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	-	1,84	Gniazdo uszkodzone
2	Sala maluszków/1	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	1,06	1,84	tak
3	2	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	1,04	1,84	tak
4	3	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	1,11	1,84	tak
5	4	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	1,1	1,84	tak
6	5	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	1,16	1,84	tak
7	6	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	1,08	1,84	tak
8	Sala średniaków/1	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	0,94	1,84	tak
9	2	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	0,95	1,84	tak
10	3	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	1,05	1,84	tak
11	4	Gniazdo 1f.	S191 B	25	125	1,1	1,84	tak
12	Zmywarka	Gniazdo 3f.	S193B	16	80	1,07	2,87	tak
13	Kuchnia/1	Gniazdo 1f.	BiWts	16	72	1	3,19	tak
14	2	Gniazdo 1f.	BiWts	16	72	0,95	3,19	tak
15	3	Gniazdo 1f.	BiWts	16	72	1,05	3,19	tak
16	4	Gniazdo 3f.	BiWts	25	122,5	1	1,87	tak
17	5	Gniazdo 1f.	BiWts	16	72	1,04	3,19	tak
18	6	Gniazdo 3f.	BiWts	16	72	1,04	3,19	tak
19	7	Gniazdo 1f.	BiWts	16	72	1,01	3,19	tak
20	8	Gniazdo 1f.	BiWts	16	72	1,02	3,19	tak
21	9	Gniazdo 3f.	BiWts	25	122,5	0,82	1,87	tak